

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ

вул. Михайла Вербицького, 1, с. Червона Слобода, Черкаський р-н Черкаська обл., 19604, Україна
тел.(0472) 39-55-29, факс (0472) 71-08-59, e-mail: kanc_ckg01@obl.ck.energy.gov.ua

27.01.2024 № 176

На № _____ від _____

Директору
ТОВ «Алотек Технолоджі»
Олегу ТКАЧУК

Щодо стабілізаторів тиску

Черкаська міська філія експлуатує стабілізатори тиску з вересня 2020 року. Дані стабілізатори були встановлені в місцях, де наявне нестабільне навантаження, а струм перевищує 100 А та в місцях з наявними послабленнями контактних з'єднань, які зафіксовані в журналі дефектів. При проведенні контрольних оглядів та перевірок встановлено, що після застосування стабілізаторів тиску дефекти по ослабленню контактів відсутні, а температура контактних з'єднань відповідає ПУЕ.

Таблиця додається.

Директор



Вадим ТРОХИМЕЦЬ

м. Черкаси, ПАТ Черкасиобленерго

12.01.2021 р.

впровадження технології захисту болтових електричних з'єднань РЕКЗ "Overheat Protection System" компанії Алотек технологджі
результати контрольних оглядів та перевірок технічного стану РЕКЗ до та після встановлення стабілізаторів СТІ та термоміндикаторів
інтерметалідних

№ п/п	Дата встановлення	Місце установки(диспетчерське найменування)	Тип стабілізатора СТІ	Тип терміндіатора	Тип терміндіатора	Температура з'єднання		Дата контролю температури			Струм, А
						Момент затяжки	До відключення	Після відключення	9.11.20	10.12.20	
1	15.09.2020	ТП-464 Р-0,4, общий Т-1	СТІ-М12; СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	60Н*м 45Н*м	85°C	25°C	19	19	16	210,250,180
2	18.09.2020	ТП-209 Р-0,4 общий Т-1	СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	45Н*м	90°C	25°C	17	19	18	155,112,146
3	22.09.2020	ТП-107 Р-0,4 общий Т-1 Л-фонарка	СТІ-М12; СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	60Н*м 45Н*м	80°C	20°C	25	25	32	170,140,160
4	22.09.2020	ТП-483 Р-0,4, общий Т-1	СТІ-М12; СТІ-М10		60Н*м 45Н*м	90°C	20°C	19	19	19	155,170,150
5	22.09.2020	ТП-399 Т-1	СТІ-М12	ТПІ-70- М10/М12	60Н*м	90°C	25°C	30	20	20	100,100,90
6	23.09.2020	ТП-92 Т-1	СТІ-М12		60Н*м	90°C	25°C	24	41	38	280,235,255
7	23.09.2020	ТП-82 общий Т-2	СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	45Н*м	90°C	20°C	13	20	18	20,40,30
8	23.09.2020	ТП-154 Л-Тургенева, 26	СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	45Н*м	75°C	20°C	23	25	19	38,38,38
9	28.09.2020	ТП-204 Р-0,4 Л-Школьная,14/1	СТІ-М12	ТПІ-70- М10/М12	60Н*м	80°C	20°C	16	19	16	32,40,30
10	30.09.2020	ТП-527 Р-0,4 Л-МП-"Мехстрой"-2	СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	45Н*м	75°C	20°C	15	20	19	72,65,47
11	30.09.2020	ТП-498 Р-0,4, общий Т-1	СТІ-М12; СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	60Н*м 45Н*м	95°C	20°C	25	31	29	220,245,250
12	05.10.2020	ТП-152 Р-0,4 Л-Р.Люксембург,199	СТІ-М10	ТПІ-70- М10/М12	45Н*м	105°C	25°C	33	35		110,70,100